



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Città Metropolitana di Napoli

Settore III – servizio LLPP

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 175 del 12/06/2019

REG.GEN. N. 630 del 13 GIU. 2019

OGGETTO: Integrazione della Determina n. 98 del 04/04/2019 Reg. Gen. N. 375 del 05/04/2019 Approvazione C.R.E. per l'esecuzione dei lavori di: "Manutenzione straordinaria della banchina portuale di Acquamorta". Aggiudicata alla soc. CAMPANIA NOLEGGI srl.
CIG: 7660518B6D – CUP: F47118000100004

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs.126/14;
- il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i. e dal Decreto Legge n.32/2019;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il provvedimento Sindacale n.5/2019 in atti con prot. n. 7144 del 21/05/2019;
- la deliberazione di C.C. n. 14 del 17/04/2019, di approvazione del bilancio di previsione anno 2019/2021;

Richiamata:

- la determinazione n.204 del 18/07/2018 Reg. gen. n.696 del 19/7/2018 con la quale era disposto di approvare il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria della banchina portuale di Acquamorta", nell'importo complessivo di € 80.415,55 con il seguente quadro economico di spesa:

A	LAVORI	Parziali	Totali
A1	Lavori da progetto	€ 60.282,18	
A2	Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 107,37	
A3	Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	
<i>Sommano Lavori A</i>			€ 61.389,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Oneri per lo smaltimento in discarica	€ 1.000,00	
B2	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, D.L. e CSE	€ 3.000,00	
B3	CNPAIA su prestazione professionale al 4%	€ 120,00	
B4	Incentivi per il RUP (max 2%)	€ 613,90	
B5	IVA sui lavori al 22%	€ 13.505,70	
B6	IVA sugli oneri di smaltimento in discarica al 10%	€ 100,00	
B7	IVA su spese tecniche (B2+B3)	€ 686,40	
<i>Sommano importi B</i>			€ 19.026,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 80.415,55

- la determinazione n.249 del 18/09/2018 Reg. gen. n.859 del 18/9/2018 con la quale era disposto di approvare il Verbale di Gara n.1 del 10/09/2018, agli atti d'Ufficio e di aggiudicare ai sensi dell'art.32 c.5 del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i., l'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria della banchina portuale di Acquamorta", alla soc. CAMPANIA NOLEGGI srl di Napoli (via F.lli Lumiere n.48/50, Codice Fiscale e partita IVA: 05642641210), offerente del ribasso percentuale del 37,564 % sull'importo a base d'asta.
- il verbale di efficacia dell'aggiudicazione dell'08/10/2018 giusto prot. 0014783 con il quale il RUP, arch. Illiano, dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n.249 del 18/09/2018 in favore della ditta CAMPANIA NOLEGGI srl e che a seguito della suddetta aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava assestato come segue:

A	LAVORI	Parziali	Totali
A1	Lavori da progetto	€ 60.282,18	
A2	Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 107,37	
A3	Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	
		<i>Sommano Lavori A</i>	€ 61.389,55
		<i>Ribasso di gara</i>	-37,564 % € -22.644,39
		<i>Importo del contratto d'appalto</i>	€ 38.745,15
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Oneri per lo smaltimento in discarica	€ 1.000,00	
B2	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, D.L. e CSE	€ 3.000,00	
B3	CNPAIA su prestazione professionale al 4%	€ 120,00	
B4	Incentivi per il RUP (max 2%)	€ 613,90	
B5	IVA sui lavori al 22%	€ 8.523,93	
B6	IVA sugli oneri di smaltimento in discarica al 10%	€ 100,00	
B7	IVA su spese tecniche (B2+B3)	€ 686,40	
B8	Economia di gara	€ 27.626,16	
		<i>Sommano importi B</i>	€ 41.670,39
		TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 80.415,55

- la determinazione N. 306 del 26/10/2018 Reg. gen. n.1020 del 26/10/2018 con la quale era disposto di prendere atto del nuovo codice CIG 7660518B6D in luogo del precedente cancellato d'ufficio dall'ANAC
- la determinazione n.323 del 12/11/2018 Reg. gen. n.1070 del 12/11/2018 con la quale era disposto di acquisire i servizi professionali per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di "manutenzione straordinaria della banchina portuale di Acquamorta", mediante affidamento diretto all'ing. Danilo Guida, nato a Napoli il 16/03/1983 ed ivi residente al viale Augusto n.16, cod. fisc. GDUDNL83C16F839D, P.Iva 07508231219, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli dal 2009 con n.18835

PRESO ATTO

- che in data 12/11/2018, nelle more di stipula del contratto, veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e pertanto redatto con le riserve di cui all'art. 153 c. 4 del D.P.R. 207/2010;
- che il contratto di appalto veniva poi stipulato con atto pubblico per Notaio Ludovico Maria Capuano in data 17/12/2018 giusto Repertorio n. 5108 Registrato al n.24158/1T ed acquisito agli atti con prof. n.88 del 03/01/2019
- che sulla base delle esigenze emerse in fase realizzativa con Determinazione del Responsabile del III Settore, n. 360 del 06/12/2018 Reg. Gen. n. 1183 del 06.12.2018 è stata approvata la variante in corso d'opera per effetto della quale il quadro economico è risultato così rideterminato:

A	LAVORI	Parziali	Totali
A1	Lavori da progetto	€ 72.251,07	
A2	Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 107,37	
A3	Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	
		<i>Sommano Lavori A</i>	€ 73.358,44
		<i>Ribasso di gara</i>	-37,564 % € -27.140,39
		<i>Importo del contratto d'appalto</i>	€ 46.218,05
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Oneri per lo smaltimento in discarica	€ 1.000,00	
B2	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, D.L. e CSE	€ 3.000,00	

B3	CNPAIA su prestazione professionale al 4%	€	120,00
B4	Incentivi per il RUP (max 2%)	€	613,90
B5	IVA sui lavori al 22%	€	10.167,97
B6	IVA sugli oneri di smaltimento in discarica al 10%	€	100,00
B7	IVA su spese tecniche (B2+B3)	€	686,40
B8	Economia di gara	€	18.509,23
<i>Sommano importi B</i>			€ 34.197,50

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 80.415,55

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 06/03/2019 come da certificato redatto in pari data dalla Direzione di Lavori e sottoscritto dalle parti;
- la stessa Direzione dei Lavori ha depositato in data 06/03/2019 gli atti di contabilità finale, nel dettaglio costituiti dai seguenti elaborati:
 - o Stato finale dei lavori;
 - o Libretto delle Misure;
 - o Registro di contabilità;
 - o Sommario registro di Contabilità;
 - o Relazione sul Conto finale;

VISTO

- il Certificato di Regolare⁹ esecuzione con cui la Direzione Lavori certifica che i lavori relativi a "Manutenzione straordinaria della banchina portuale di Acquamorta" CIG: 7660518B6D – CUP: F47118000100004 per quanto accertato sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa appaltatrice soc. CAMPANIA NOLEGGI srl per netti € 57.486,02 già interamente liquidati con determinazione n. 34 del 06/02/2019 Reg. Gen. N. 131 del 07/02/2019 e n. 98 del 04/04/2019 Reg. Gen. N. 375 del 05/04/2019
- Dato atto che per tutto quanto sopra, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:

A	LAVORI	Parziali	Totali
A1	Lavori da progetto	€	72.251,07
A2	Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€	107,37
A3	Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€	1.000,00
<i>Sommano Lavori A</i>			€ 73.358,44
		<i>Ribasso di gara</i>	-37,564 % € -27.140,39
<i>Importo del contratto d'appalto</i>			€ 46.218,05

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Oneri per lo smaltimento in discarica	€	1.000,00
B2	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, D.L. e CSE	€	3.000,00
B3	CNPAIA su prestazione professionale al 4%	€	120,00
B4	Incentivi per il RUP (max 2%)	€	613,90
B5	IVA sui lavori al 22%	€	10.167,97
B6	IVA sugli oneri di smaltimento in discarica al 10%	€	100,00
B7	IVA su spese tecniche (B2+B3)	€	-
B8	Economia di gara	€	19.195,63
<i>Sommano importi B</i>			€ 34.197,50

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 80.415,55

Ritenuto opportuno provvedere alla presa d'atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione al fine di attivare la conseguenziale rendicontazione della spesa;

DETERMINA

- Ad integrazione della precedente determina n. 98 del 04/04/2019 Reg. Gen. N. 375 del 05/04/2019 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi a "Manutenzione straordinaria della banchina portuale di Acquamorta" CIG: 7660518B6D – CUP: F47118000100004 emesso dalla Direzione dei Lavori in data 06/03/2019

Di trasmettere copia del presente atto:

- al Settore I per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
- al Sig. Sindaco per l'esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore
Arch Antonio Mauro Illiano



Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4°, del D.Lgs n.267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Michela Di Colandrea

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michela Di Colandrea".

13 GIU. 2019

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal _____
Il Messo Comunale F.Prisco

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to F. Prisco.