



## Comune di Monte di Procida (Prov. di Napoli)

**Spett.le TeknoServices.r.l.**  
**teknoserviceitalia@pec.it**

**Oggetto: Riscontro a note prot. N. 384-461-556 e 569/2017.**

*In riscontro alle richieste di chiarimenti di cui all'oggetto si riporta qui di seguito la tabella di cui all'art.42 in parte qua richiesta chiarendo che la raccolta rifiuti va espletata a mezzo contenitori posti all'interno dell'area :*

Servizio di raccolta rifiuti in località Acquamorta, area portuale, e raccolta rifiuti spiagge Miliscola, Torregaveta Acquamorta	Il servizio prevede la raccolta dei rifiuti dagli appositi contenitori.
--	---

*Si chiarisce inoltre che:*

*i servizi accessori quantificati in € 11.000,00 oltre iva consistono in interventi quindicinali di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e demuscazione ad eseguirsi al centro di raccolta ed alla piazzola di trasbordo;*

*l'importo a base di gara è pari ad annui € 1.429.411,01 oltre iva comprensivo dei costi per gli oneri di sicurezza e che ad esso vanno aggiunti quelli per la frazione umida ed € 11.000,00 oltre iva per gli interventi di disinfezione, disinfestazione, demuscazione e derattizzazione;*

*il sistema di controllo va descritto in fase di offerta;*

*per il computo delle cartelle si chiede di attenersi al numero di 35 cartelle per ciascun dei sette criteri, esclusi eventuali allegati ;*

*il dettaglio tecnico dell'impianto di videosorveglianza è allegato alla presente, all'attualità risultano mancanti n. 3 videocamere;*

*la piazzola di trasbordo è distinta dal CCR ed è ubicata nel piazzale retrostante la casa comunale e sarà trasferita al nuovo gestore .*

*Risulta asseverata dall'ARPAC ed attualmente il suo utilizzo è autorizzato con ordinanza sindacale.*

*Distinti saluti*

*Il Rup*  
*d.ssa Giovanna Romeo*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giovanna Romeo', written in a cursive style. The signature is positioned below the typed name 'd.ssa Giovanna Romeo'.

Comune di Monte Di Procida

Lavori di Ampliamento ed adeguamento funzionale dell'isola ecologica

pag 43



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
<b>RIPORTO</b>								
0.a	su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
170 U.05.050.12 0.a	Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "passo carrabile" fig. II 78 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I in alluminio piano 10/10 di dimensioni cm 25x45					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
171 S.01.030.02 0.i	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
<b>IMPIANTI (Cat 2)</b>								
172 NP30(L.12 100.010.a)	Fornitura e posa in opera di telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2" matrice 795x596 elementi, autoiris, standard TV CCIR, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo Telecamera CCD bianco e nero impianto video sorveglianza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
173 NP31(L.12 100.030.a)	Fornitura e posa in opera di custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete custodia da esterno per telecamera impianto video sorveglianza					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
174 NP32(L.12 100.060.a)	Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase, primario 220 V c.a -secondario 12 / 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna Trasformatore monofase impianto video sorveglianza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
175 NP33(L.12 100.070.c)	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione, 220 V- 50 Hz b/n da 17", risoluzione 1000 linee, 4 ingressi, separati, stand-by automatico impianto video sorveglianza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
<b>A RIPORTARE</b>								

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monte Di Procida  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Comune di Monte Di Procida  
 Lavori di Ampliamento ed adeguamento funzionale dell'isola ecologica

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
<b>RIPORTO</b>								
176 NP34(L.12 100.100.a)	Fornitura e posa in opera di amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite, alimentazione 220V c.a. Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo a 2 uscite impianto video sorveglianza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
177 NP35(L.12 100.110.a)	Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 24 h, alimentazione 220 V c.a. impianto video sorveglianza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
178 NP36(L.12 110.010.b)	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura composito CX42 (2x0.5 mm <sup>2</sup> +2x0.25 mm <sup>2</sup> -RG59B/L) impianto video sorveglianza	1,00	90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00		
179 L.02 040.18 0.b	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 impianto video sorveglianza		90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00		
<p>Monte Di Procida, _____</p> <p style="text-align: center;"><b>EMESSO STATO FINALE DEI LAVORI</b></p> <p style="text-align: center;">L'Impresa  </p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori  </p> <p style="text-align: right;"> <b>IMPRESA:</b>  <b>TORNINCASA FRANCESCO</b>                  Via Cremona n.23                  81033 Casal di Principe -CE-                  Partita IVA 02756320616                  Cod. Fisc.: TRN FNC 81D16 B872T             </p>								
<b>A RIPORTARE</b>								